



Geofor Spa società con socio unico Retiambiente Spa
Certificata ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
Conseguito Rating di Legalità ★★+


—
DATA:
AGOSTO 2021

OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA DI SAN MINIATO
PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REVISIONE: 00	data	firma	—	Foglio	Segue


PROGETTISTA:



Sill

Ing. Fedora G. Lombardi

Via G. Garibaldi 77
56124 Pisa (PI)
tel./fax: 050 7219179
e-mail: fgl@sill-ing.it



A termine di legge la GEOFOR Spa considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione GEOFOR.

FASE DI LAVORO	gg	Settimana				Settimana	
		1	2	3	4	5	6
INTERVENTO 1 - Realizzazione Nuova Tettoia	42 gg						
Incantieramento	2 gg	■					
Scavo	5 gg	■	■				
Realizzazione platea	3 gg		■				
Maturazione getto	10 gg		■	■			
Realizzazione struttura in elevazione in acciaio	7 gg				■		
Posa pannelli copertura	4 gg					■	
Manutenzione tettoia esistente	6 gg						■
Smantellamento cantiere	2 gg						■

(*) La realizzazione di tutte le fasi lavorative dovrà necessariamente essere coordinata con le attività operative del Centro di Raccolta.

Pisa, 04 Agosto 2021

Il Progettista

