



Geofor Spa società con socio unico Retiambiente Spa
Certificata ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
Conseguito Rating di Legalità ★★+


—
DATA:
AGOSTO 2021

OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA DI SAN MINIATO
PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REVISIONE: 00	data	firma	—	Foglio	Segue


PROGETTISTA:



Sill

Ing. Fedora G. Lombardi

Via G. Garibaldi 77
56124 Pisa (PI)
tel./fax: 050 7219179
e-mail: fgl@sill-ing.it



A termine di legge la GEOFOR Spa considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione GEOFOR.

Cronoprogramma

FASE DI LAVORO	gg	Settimana da 1 a 4				Settimana da 5 a 8				Settimana da 9 a 12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INTERVENTO 2 - Adeguamento impiantistico relativo alla gestione delle acque di prima pioggia	77 gg												
Incantieramento	3 gg	█											
Scavo	11 gg	█	█										
Realizzazione nuovo impianto trattamento acque meteoriche e nuovo collettore	14 gg			█	█								
Rinterri con materiale arido	13 gg					█	█						
Realizzazione pavimento industriale	12 gg							█	█				
Adeguamento impianto trattamento acque meteoriche esistente	13 gg								█	█			
Installazione nuova barriera e revisione sistemi di controllo esistenti	6 gg									█	█		
Installazione apparecchi di illuminazione tettoia	2 gg											█	█
Smantellamento cantiere	3 gg												█

(*) La realizzazione di tutte le fasi lavorative dovrà necessariamente essere coordinata con le attività operative del Centro di Raccolta.

Pisa, 04/08/2021

Il Progettista

